

# 実費精算工事下地調査表

記号	単位	項目	東	西	南	北	合計	設計数量
	m	ひび割れ0.3mm未満	40	24.1	22.7	2.7	89.5	0
	m	ひび割れ0.3mm以上		2		1.5	3.5	33.4
	m	既存Uカット跡	9.5	9	3.5	2.5	24.5	0
× × ×	穴	注入口付アンカーピン併用エポキシ樹脂注入(11.1穴/㎡)					0	288
● ● ●	穴	エポキシ樹脂注入(11.1穴/㎡)					0	288
■ ■ ■	"	エポキシ樹脂注入(3.3穴/m)	5	1	84	0	90	80
○	箇所	鉄筋爆裂 L ≤ 100	9	10	5	0	24	51
△	"	" 100 < L ≤ 200					0	25
×	"	" 200 < L ≤ 300					0	13
⊗	"	" 300 < L					0	1
○	箇所	モルタル欠損 100 * 100	3		4	0	7	51
△	"	" 200 * 200					0	25
×	"	" 300 * 300					0	13
⊗	"	" 300 < L					0	1
	穴	タイル浮き補修(エポキシ樹脂注入)	22	33	61	63 (廊下面含む)	179	525
	枚	外壁50二丁掛タイル張り替え(2色・ボーダー)	797	1266	222	366	2651	2240
	㎡	既存塗膜剥離部肌合せ(壁面)						23.2
	"	" (天井面)						18.4
	㎡	床勾配調整						25.4
	m	溝勾配調整						65.4
ア	㎡	アスファルト防水部分補修						37.7
コ	㎡	ゴムシート防水部分補修						1.7
	㎡	既存床ウレタン塗膜防水下地調整						11.2
ウ	㎡	既存塗膜防水下地調整(庇・バラベツト・出窓等)						4.8